

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Toscana

Anno di riferimento 2024

Data di pubblicazione: 04/06/2025

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI ROCCALBEGNA CF: 00117330530	H59J14001040004	lett. a	Regionale	Sistemazione mura di Cana	009053021	€ 64.000,00	€ 39.928,24	0.00 %	SI	SI	SI	NO
COMUNE DI ROCCALBEGNA CF: 00117330530	H54H14000830004	lett. a	Regionale	Sistemazione edificio principale ex scuola Cana	009053020	€ 49.473,02	€ 42.878,31	0.00 %	SI	SI	NO	NO
COMUNE DI PISA CF: 00341620508	J56G13002440004	lett. b	Regionale	Fabbricati retro San Michele in Borgo	009050026 IT117	€ 4.687.375,00	€ 1.704.320,00	46.67 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Isola del Giglio CF: 82002270534	I24H02000000004	lett. b	Regionale	realizzazione di palestra polivalente in Giglio Porto	009053012	€ 774.685,35	€ 150.000,00	7.88 %	NO	NO	NO	NO
comune di capraia e limite CF: 00987710480	I18I18000470004	lett. b	Regionale	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO	009048008	€ 996.000,00	€ 645.165,73	5.44 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME CF: 00332700509	I13J10000000006	lett. b	Regionale	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO LA TABACCAIA, UBICATO NEL CAPOLUOGO, DESTINATO A SEDE DELLA FONDAZIONE CERRATELLI	009050031 IT117	€ 1.796.496,59	€ 0,00	0.75 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO CF: 00117250530	I72C14000070004	lett. a	Regionale	RESTAURO E DIVERSA COLLOCAZIONE DELLA CROCE DI AUDIBERT DI MONTOTO	009053004	€ 11.100,00	€ 8.000,00	0.67 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI LARCIANO CF: 00180870479	G66G08000160007	lett. a	Regionale	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO E PARCHEGGI VIA ROMA - VIA MATTEOTTI - III° STRALCIO DI COMPLETAMENTO	009047006	€ 320.000,00	€ 319.323,96	0.13 %	NO	NO	SI	SI

Nota 1
Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:
lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.