

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Beni culturali

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	69
		<hr/>
		69

INVESTIMENTI:	63.411.731,91	
COSTI REALIZZATI:	63.411.731,91	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	63.411.731,91	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	63.411.731,91	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	6,28	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	4.012.870,09	6,3%
STATALI FAS:	0,00	0,0%
STATALI:	24.586.837,90	38,8%
REGIONALI:	7.261.304,52	11,5%
PROVINCIALI:	5.190.590,65	8,2%
COMUNALI:	19.448.825,29	30,7%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	117.648,88	0,2%
PRIVATE:	2.793.660,86	4,4%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	63.411.738,19	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Beni culturali

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE			204.845,41	108.455,94		195.628,14			
PROVINCIA AREZZO			3.031.826,28	324.061,79		1.659.692,77			
PROVINCIA FIRENZE	130.663,59	0,00	7.045.525,44	3.707.131,69	2.296.145,09	1.241.339,40	45.344,92	945.851,47	
PROVINCIA GROSSETO	129.114,22		1.626.839,23	304.447,99		1.257.203,95			
PROVINCIA LIVORNO			6.415.438,27			815.414,88			
PROVINCIA LUCCA	387.342,68		935.440,20		387.342,67	1.037.044,17			
PROVINCIA MASSA CARRARA	962.675,66			1.322.064,40		2.273.845,16			
PROVINCIA PISA	1.073.197,44		1.032.913,70	782.948,66		1.219.454,48		389.408,49	
PROVINCIA PISTOIA	658.482,55		1.291.142,25	159.585,18	287.666,49	7.139.913,34		387.342,67	
PROVINCIA PRATO	258.228,44		1.859.244,84	268.557,59		2.440.245,75			
PROVINCIA SIENA	413.165,51		1.143.622,28	284.051,28	2.219.436,40	169.043,25	72.303,96	1.071.058,23	
	<b>4.012.870,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24.586.837,90</b>	<b>7.261.304,52</b>	<b>5.190.590,65</b>	<b>19.448.825,29</b>	<b>117.648,88</b>	<b>2.793.660,86</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Beni culturali

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
INTERVENTO PLURIPROVINCIALE	2	2,9%	508.929,49	0,8%	508.929,49	0,8%
PROVINCIA AREZZO	4	5,8%	5.015.580,84	7,9%	5.015.580,84	7,9%
PROVINCIA FIRENZE	21	30,4%	15.412.001,60	24,3%	15.412.001,60	24,3%
PROVINCIA GROSSETO	8	11,6%	3.317.605,39	5,2%	3.317.605,39	5,2%
PROVINCIA LIVORNO	8	11,6%	7.230.853,15	11,4%	7.230.853,15	11,4%
PROVINCIA LUCCA	3	4,3%	2.747.169,72	4,3%	2.747.169,72	4,3%
PROVINCIA MASSA CARRARA	3	4,3%	4.558.585,22	7,2%	4.558.585,22	7,2%
PROVINCIA PISA	8	11,6%	4.497.916,49	7,1%	4.497.916,49	7,1%
PROVINCIA PISTOIA	4	5,8%	9.924.132,48	15,7%	9.924.132,48	15,7%
PROVINCIA PRATO	3	4,3%	4.826.276,62	7,6%	4.826.276,62	7,6%
PROVINCIA SIENA	5	7,2%	5.372.680,91	8,5%	5.372.680,91	8,5%
	69		63.411.731,91		63.411.731,91	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Beni culturali

---

## Tipo Operazione: **Acquisizione di beni e servizi**

### Esecuzione Fornitura

Conclusa	4	701.773,97
----------	---	------------

---

<b>4</b>	<b>701.773,97</b>
----------	-------------------

### Verifiche e controlli

Conclusa	12	3.176.929,79
----------	----	--------------

---

<b>12</b>	<b>3.176.929,79</b>
-----------	---------------------

---

Totali per: **Acquisizione di beni e servizi**

<b>16</b>	<b>3.878.703,76</b>
-----------	---------------------

## Tipo Operazione: **Realizzazione di opere pubbliche**

### Collaudo

Conclusa	1	4.592.290,18
----------	---	--------------

---

<b>1</b>	<b>4.592.290,18</b>
----------	---------------------

### Funzionalità

Conclusa	52	54.940.737,97
----------	----	---------------

---

<b>52</b>	<b>54.940.737,97</b>
-----------	----------------------

---

Totali per: **Realizzazione di opere pubbliche**

<b>53</b>	<b>59.533.028,15</b>
-----------	----------------------

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione