

# QUADRO GENERALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ : Primo Atto Integrativo Trasporti

---

NUMERO INTERVENTI :	Chiusi	5
		<hr/>
		5

INVESTIMENTI:	20.478.189,38	
COSTI REALIZZATI:	20.478.189,38	100,0% degli investimenti previsti
IMPEGNI:	20.478.189,38	100,0% degli investimenti previsti
PAGAMENTI:	20.478.189,38	100,00% dei costi realizzati
ECONOMIE ACCERTATE:	317.270,11	

## COPERTURA FINANZIARIA:

COMUNITA' EUROPEA:	0,00	0,0%
STATALI FAS:	1.850.981,53	8,9%
STATALI:	5.164.570,00	24,8%
REGIONALI:	94.820,16	0,5%
PROVINCIALI:	47.704,02	0,2%
COMUNALI:	59.907,99	0,3%
ALTRE RISORSE PUBBLICHE:	0,00	0,0%
PRIVATE:	13.577.475,79	65,3%
DA REPERIRE:	0,00	0,0%
	<hr/>	
	20.795.459,49	

# QUADRO TERRITORIALE FINANZIAMENTI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

	U.E.	F.A.S.	Statali	Regionali	Provinciali	Comunali	Altre Pubbliche	Private	Da Reperire
PROVINCIA FIRENZE				94.820,16	23.705,04				
PROVINCIA LUCCA								13.577.475,79	
PROVINCIA PISA		1.850.981,53	5.164.570,00			59.907,99			
PROVINCIA PISTOIA					23.998,98				
		<b>1.850.981,53</b>	<b>5.164.570,00</b>	<b>94.820,16</b>	<b>47.704,02</b>	<b>59.907,99</b>		<b>13.577.475,79</b>	

Direzione Programmazione e Bilancio  
Settore Controllo Strategico e di Gestione

# QUADRO TERRITORIALE

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

## APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

	PROGETTI		INVESTIMENTI		COSTI REALIZZATI	
PROVINCIA FIRENZE	1	20,0%	118.525,20	0,6%	118.525,20	0,6%
PROVINCIA LUCCA	1	20,0%	13.577.475,79	66,3%	13.577.475,79	66,3%
PROVINCIA PISA	2	40,0%	6.758.189,41	33,0%	6.758.189,41	33,0%
PROVINCIA PISTOIA	1	20,0%	23.998,98	0,1%	23.998,98	0,1%
	5		20.478.189,38		20.478.189,38	

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione

# RIEPILOGO FASI PROCEDURALI

SESSIONE DI MONITORAGGIO

31/12/2024

APQ: Primo Atto Integrativo Trasporti

---

## Tipo Operazione: Realizzazione di opere pubbliche

Funzionalità			
	Conclusa	5	20.478.189,38
		<hr/>	<hr/>
		5	20.478.189,38
<b>Totali per: Realizzazione di opere pubbliche</b>		5	20.478.189,38

---

Direzione Programmazione e Bilancio

Settore Controllo Strategico e di Gestione