

PERIZIA GIUSTIFICATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lavori di somma urgenza, ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in località di Matassino Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI)

DESCRIZIONE DELL'EVENTO PREGIUDIZIEVOLE DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA':

Il giorno 08, su segnalazione della Dir IV Tronco serv. Manutenzione pavimentazione stradale il Direttore dei Lavori dell'intervento denominato Lotto 2 - Cassa d'espansione Pizziconi, Ing. Stefano Monni, verificato l'abbassamento della pavimentazione autostradale per un tratto di circa 70 m, nella corsia d'emergenza sulla carreggiata nord dell'autostrada A1, nel tratto tra San Giovanni e Figline Valdarno, approssimativamente al km 327, nel tratto interessato dalla corsia provvisoria di marcia del flesso autostradale instaurato per consentire i lavori d'appalto.

Considerato:

- il rischio di ulteriore abbassamento della pavimentazione stradale;
- la necessità d'intervenire tempestivamente a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori ripristino della pavimentazione stradale;

in data 8/5/24 è stato interpellato il sig. Vincenzo Guarino rappresentante legale dell'impresa Endiasfalti, con sede legale in Via F. Ferrucci,61 Comune di Agliana (PT), CAP 51031, tel. 0574718798., C.F./P.Iva C.F. 00144840477 – P. IVA 00902140474, PEC: endiasfaltispa@pec.it, che ha accettato di provvedere all'immediata esecuzione di tali lavori.

Il DL ha redatto in data 10/5/2024 Verbale DI Accertamento e Incarico Per Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 140, D.Lgs. n. 36/2023 per eseguire i necessari lavori di ripristino della pavimentazione stradale,

UBICAZIONE DELLE OPERE:

Autostrada A1 in carreggiata nord fra il casello di S.Giovanni Valdarno e Incisa Valdarno al km 327

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE:

Scarifica stradale cm. 10 ogni onere compreso pulizia della sede stradale con spazzatrice, carico e trasporto del materiale di risulta (escluso oneri di conferimento): euro 9,50 (nove/50) al mq. 2) Oneri di conferimento a discarica EER 17.03.02: euro 13,00 (tredici/00) alla ton. 3) Fornitura e posa in opera binder mm 0\20 tipo chiuso spessore cm 6 compattato costituito da inerti IV° cat e bitume modificato Hard con polimeri SBS-r: euro 20,00 (venti/00) al mq. - 4) Fornitura e posa in opera usura drenante mm 0\16 spessore cm 4 costituito da inerti I° cat e bitume modificato Hard con polimeri SBS-r: euro 14,00 (quattordici/00) al mq. 5) Supplemento notturno/festivo 10%: euro 2.591,00

CORRISPETTIVO PRESTAZIONI:

Considerato che, i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l'affidatario, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo di Euro 21.478.68, oltre IVA 22% pari a Euro 4.725,30 per un totale pari a Euro 26.203,98, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO¹:

a. LAVORI		
Lavori stradali (analoghi a quelli della categoria OG 3, v. Del. ANAC 165/2013).	€	21.478,68
b. SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	€	4.725,30
TOTALE PERIZIA GIUSTIFICATIVA	€	26.203,98

FINE LAVORI : 13 MAGGIO 2024

Data: 22/05/24

Per la Regione Toscana

Il Tecnico

Il DL Ing Stefano Monni

Per l'Impresa

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Gennarino Costabile

Allegati:

- Verbale somma urgenza;
- Computo metrico;
- Documento contenente le clausole contrattuali necessarie a regolare lo svolgimento dei lavori;
- Documento accettazione clausole contrattuali art. 1341 Cod.civ.;
- Comunicazione tracciabilità flussi finanziari.

