



REGIONE TOSCANA

**Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico - D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015**

Oggetto:

D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia” (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto - ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 - del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori e relativo impegno di spesa.

CUP: J17B15000520003 - CIG: 67271847D9

Direzione Proponente: Difesa del Suolo e Protezione Civile

Struttura Proponente: **SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

Pubblicità/Pubblicazione: Burt/BD

ALLEGATI N° 1

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	SI	<i>Cartaceo office automation</i>	Perizia di variante

## IL COMMISSARIO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma MATTM - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia" e, in particolare, l'articolo 7 comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede, tra l'altro, che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che "Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate";

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- ✓ n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";

- ✓ n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
- ✓ n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- ✓ n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia”;

CONSIDERATO che con la citata Ordinanza n. 4/2016 il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato “09IR044/G4 - Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia” individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. ii.;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del 18/05/2016, con il quale l'ing. Marianna Bigiarini è stata nominata quale responsabile unico del procedimento, e i successivi atti, compreso il Decreto dirigenziale n. 8806 del 16.06.2020, di aggiornamento e integrazione del gruppo di lavoro per le funzioni tecniche dell'intervento oggetto della presente ordinanza;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 33 del 08/08/2016 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell'intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli di Arezzo per l'importo offerto di € 39.664,00, comprensivo di contributo previdenziale 4%, € 8.726,08 per IVA 22% per un importo complessivo di € 48.390,08;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. è stato stipulato il contratto con lo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli in data 24/10/2016 n. prot. 428081 e disposto l'avvio della relativa esecuzione;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 53 del 03/11/2017 “D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell'intervento “Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia”, in Comune di Arezzo - Ordinanza del Commissario n. 33 del 08/08/2016, Contratto del 24/10/2016 n. prot. 428081 - Variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e smi”, per un ammontare di € 8.247,20;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 27 del 06/04/2018 "DL 91/2014 – DL133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" (codice 09IR044/G4) - Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento lavori. CUP: J17B15000520003 – CIG: 7404941E9C";

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 05/02/2019 di aggiudicazione efficace ad EdilB Srl nella quale è anche stato rimodulato il quadro economico dell'intervento sulla base del ribasso offerto di 30,62%;

VISTO che in data 11/04/2019 è stato stipulato il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta con l'impresa EdilB srl, per un importo netto di € 1.080.153,91 oltre IVA nei termini di legge;

VISTO che in data 03/05/2019 sono stati consegnati i lavori, come da verbale agli atti del Settore;

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e i successivi atti a essa connessi;

VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici", applicabile anche ai cantieri dei lavori eseguiti dal Commissario avvalendosi delle strutture regionali;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", parte III;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 69 del 18/06/2020 "Approvazione di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 per adeguamento del PSC e dei relativi costi e oneri della sicurezza alle disposizioni nazionali e regionali sulla gestione del contenimento del contagio da COVID-19", con la quale l'importo dei lavori è stato aumentato a € 1.099.930,82 oltre IVA ed è stata impegnata la somma di € 19.776,91 oltre IVA 22% per un totale di € 24.127,83 al capitolo n. 11118 della C.S. 6010 in favore di Edil B Srl;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 32 del 08/03/2021 "D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, dell'intervento "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia", in Comune di Arezzo - Presa d'atto dello scioglimento dello Studio Associato Schiatti Benini e subentro contrattuale dell'Ing. Carlo Schiatti;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 80 del 13/05/2021 "D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Realizzazione della "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" (codice 09IR044/G4) – Approvazione di variante al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e assunzione impegno di spesa per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016", con la quale l'importo dei lavori è stato aumentato di € 212.781,43, oltre IVA, di cui:

- € 193.874,19 oltre I.V.A. per lavori imprevisti;

- € 5.661,09 oltre I.V.A. l'attuazione delle misure anti COVID-19 (di cui Euro 3.502,44 oltre IVA per maggiori costi della sicurezza per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 ed € 2.158,65 oltre IVA per oneri della sicurezza per incremento delle spese generali sulle opere di variante oltre IVA per i lavori imprevisti);

- € 13.246,15 oltre I.V.A. per il riconoscimento di danni causati dall'evento eccezionale del 27 e 28 luglio 2019;

CONSIDERATO che:

- il direttore dei lavori Ing. Carlo Schiatti, ha provveduto a redigere la variante approvata con la suddetta Ordinanza n.80 del 13/05/2021;

- in conseguenza di tale supplemento di attività si rende pertanto necessario procedere alla modifica del contratto - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 - dell'Ing. Carlo Schiatti per il servizio di cui all'oggetto e relativo all'intervento di realizzazione "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia";

- la prestazione aggiuntiva è motivata da circostanze impreviste e imprevedibili che impongono un aumento della prestazione oggetto del contratto principale, non alterano la natura generale del contratto e il cui importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- è stata conseguentemente predisposta apposita perizia di variante - allegata al presente atto (allegato A) - sottoscritta per autorizzazione alla variante - ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 - dal R.U.P. Ing. Marianna Bigiarini e per accettazione dall'Ing. Carlo Schiatti;

- l'importo stimato per la suddetta modifica, da effettuarsi agli stessi patti e condizioni del contratto principale ammonta ad € 11.336,93 oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%), così per un totale di € 14.384,30;

RITENUTO pertanto di integrare l'impegno n. 138 – assunto con Ordinanza n. 32 del 08/03/2021 - a valere sul capitolo n. 11118 della contabilità speciale n. 6010 a favore dell'Ing. Carlo Schiatti, con sede legale in Via Puccini n. 150 P. IVA 02332700513 (cod. Contspec 3628) della somma di € 14.384,30;

DATO ATTO che la somma suddetta di € 14.384,30 trova copertura nella voce "Spese tecniche" delle somme a disposizione del quadro economico, come rimodulato con Ordinanza n. 80 del 13/05/2021;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'approvazione della variante all'incarico in oggetto e dei conseguenti costi aggiuntivi;

DATO ATTO che risultano ancora validi i controlli espletati al fine della predisposizione dell'Ordinanza n. 32 del 08/03/2021 di subentro dell'Ing. Carlo Schiatti;

DATO ATTO che si provvederà a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI PROCEDERE all'approvazione della variante al contratto dell'Ing Carlo Schiatti - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 – per il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori dell'intervento di realizzazione "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia", e dei conseguenti costi aggiuntivi;

2. DI APPROVARE la perizia di modifica contrattuale firmata dal RUP/Direttore dell'esecuzione e dall'affidatario (Allegato A al presente atto);

3. DI INTEGRARE pertanto l'impegno n. 138 - assunto con Ordinanza n. 32 del 08/03/2021 - a valere sul capitolo n. 11118 della contabilità speciale n. 6010 a favore dell'Ing. Carlo Schiatti, con sede legale in Via Puccini n. 150 P. IVA 02332700513 (cod. Contspec 3628) della somma di € 14.384,30;

4. DI DARE ATTO che la somma suddetta di € 14.384,30 trova copertura nella voce “Spese tecniche” delle somme a disposizione del quadro economico, come rimodulato con Ordinanza n. 80 del 13/05/2021;

5. DI PROCEDERE alla liquidazione della suddetta somma secondo le stesse modalità previste dall’incarico originario allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli (articolo 13 del paragrafo 8) Contenuto prestazionale del servizio della lettera di invito a presentare offerta;

6. DI DARE ATTO che il contratto relativo alla variante sarà stipulato in forma privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

7. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modifica del contratto in corso d’opera con le stesse modalità utilizzate per l’affidamento iniziale;

8. DI PROCEDERE a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente e su SITAT SA;

9. DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente

GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo

EUGENIO GIANI

Il Direttore

GIOVANNI MASSINI