



Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico ex D.L.
91/2014
presso REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Intervento: Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione tra il ponte della RFI – Linea PI-GE – e il ponte di Via Menconi - PRIMO LOTTO in Comune di Carrara (MS), Loc. Avenza. Codice Intervento 09IR013/G4
Codice Identificativo di Gara (CIG): 84251036EF
Codice Unico di Progetto (CUP): F83B08000130002**

RUP Dott. Ing. Alessandra Malagoli

IMPRESA IMPRED s.r.l., con sede legale in Via P. Migliaccio n. 37, 81030 Orta di Atella (CE).

Ordinanza di aggiudicazione n. 57 del 12 aprile 2021.

Direttore dei Lavori Dott. Ing. Renzo Bessi

Contratto sottoscritto in data 10/06/2021

Importo a base di gara € 1.091.594,45 oltre IVA

Ribasso d'asta 27,947%

Importo contrattuale dei lavori € 794.813,78, oltre IVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021 l'Impresa IMPRED s.r.l., con sede legale in Via P. Migliaccio n. 37, 81030 Orta di Atella (CE), ha assunto l'esecuzione dei lavori suindicati per un importo netto di Euro 794.813,78 (settecentonovantaquattromilaottocentotredici/78) oltre IVA nei termini di legge;
- che con verbale del 21/07/2021, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Bessi Renzo ha proceduto alla consegna dei lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica in corso, è stato ritenuto necessario apportare modifiche al PSC ed adeguare l'importo contrattuale a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regione Toscana n. 645/2020, modifiche configurabili come varianti in corso d'opera ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e che comportano un aumento dei costi oltre a nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore;

- che in corso di esecuzione, inoltre, l'appaltatore ha inviato una proposta migliorativa ex art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018, che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale e che prevede nuovi prezzi, concordati con il direttore lavori come da verbale nuovi prezzi;
- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n... del ____, la quale ha altresì approvato le modifiche come sopra indicate;
- che l'appaltatore ha richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle misure anti-covid come previsto dalla D.G.R.T. n. 645/2020.

Visto:

- la variante predisposta dal D.L. Dott. Ing. Bessi Renzo e l'elaborato integrativo al PSC di progetto a firma del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Ing. Bessi Dario che recepisce le disposizioni nazionali e regionali in materia di sicurezza nei cantieri;
- la proposta di variante migliorativa inviata dall'appaltatore, a firma dell'Ing.

Richiamati:

- l'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché il DPR 207/2010;
- il Capitolato generale di appalto approvato con Ord. n. 27 del 06/04/2018;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato al 31 marzo 2022;
- la D.G.R. n. 645 del 25/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici;

Tutto ciò premesso:

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____ con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

L' appaltatore accetta di eseguire tutto quanto descritto nella variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di adottare tutte le misure di sicurezza previste per far fronte al rischio epidemiologico e di adeguarsi altresì alle modifiche come indicate nella proposta migliorativa da lui presentata e che viene accettata dalla stazione appaltante, modificando di conseguenza l'organizzazione del cantiere. L' Appaltatore dichiara di ben conoscere tutti gli elaborati relativi alle modifiche oggetto del presente atto, senza alcuna eccezione, di ritenere congruo il nuovo importo contrattuale, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Articolo 2

I nuovi prezzi, sia relativi alle modifiche ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, che alla variante migliorativa, sono riportati nei verbali nuovi prezzi che sono stati debitamente sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

Articolo 3

Ai sensi della DGRT 645 del 25 maggio 2020 è possibile inoltre procedere con il riconoscimento all'impresa di ulteriori oneri della sicurezza, per il rispetto delle disposizioni anti-covid 19. In considerazione dell'imprevedibilità della durata di dette misure l'incremento si cui sopra viene applicato a tutte le lavorazioni previste, per una durata dell'emergenza sanitaria che viene stimata fino alla conclusione dei lavori.

Articolo 4

Il pagamento dei costi e oneri della sicurezza, determinati secondo quanto disposto dalla Delibera n. 645 del 25 maggio 2020, verrà effettuato a misura sulla base dell'effettivo impiego e soltanto sulle lavorazioni contabilizzate prima del termine di dette misure legato alla durata dell'emergenza sanitaria ad oggi in corso. L'Amministrazione si riserva di rivederli o rimodularli sulla base di eventuali sopraggiunte disposizioni normative.

Articolo 5

L'effettiva liquidazione delle somme dovute all'attuazione delle misure di sicurezza per l'emergenza epidemiologica, in attuazione della D.G.R.T. n. 645/2020, sarà subordinata alla dichiarazione dell'appaltatore di non aver usufruito di ulteriori sovvenzioni in merito al ristoro delle spese sostenute per tali misure.

Articolo 6

A seguito dell'approvazione delle modifiche descritte negli elaborati redatti dal direttore dei lavori e dall'impresa, l'importo complessivo dei lavori appaltati, risulta complessivamente diminuito, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 784.697,45 oltre IVA.

Il presente atto è composto da n. 3 (tre) pagine ed è immediatamente impegnativo per l'Esecutore mentre lo diventerà per la Stazione Appaltante alla data di approvazione definitiva ed il perfezionamento a termini di legge.

per l' IMPRED s.r.l.

il Legale rappresentante Sig. Carlo D'Ambrosio

per il Commissario Di Governo

il DRC Ing. Enzo Di Carlo